

施工実績

場所 : 紋別郡雄武町沢木 (1F・2F喫煙室)  
 施工日 : 平成22年3月25日(木)  
 対象基材 : ガラス・サッシ部・クロス・塗装面  
 施工面積 : 25 m<sup>2</sup> (ガラス・サッシ部) 105 m<sup>2</sup> (クロス・塗装面)

| 基 材   | 使用材料               | 施工器具  |
|-------|--------------------|-------|
| ガラス部  | TPX-85             | カップガン |
| サッシ部  |                    |       |
| クロス部  | TPX-HL<br>(可視光応答型) | 低圧温風器 |
| 塗 装 面 |                    |       |

火災報知器・換気扇等の養生状況



1F喫煙室施工状況



クロス部施工

ガラス・サッシ部下処理

ガラス・サッシ部施工

2F喫煙室施工状況



ガラス・サッシ部下処理

クロス部施工

ガラス・サッシ部施工

☆施工のポイント

新設する1F喫煙室と既存の廊下を使用した2F喫煙室のタバコでのヤニによる防汚対策として施工依頼を受けました。

営業中のため、騒音対策と食事の人を考慮して2F喫煙室の下処理から始め、午前中の清掃時間内での施工になりました。

1F喫煙室は新設でしたので、お昼から施工しました。

1Fは3月で気温が低く、クロス部も少し撥水して何度か重ね塗りし、暖房が無いので電気ストーブを使用しての施工となりました。

ガラスの下処理が終わると夕方、外気との差が出てきて結露が発生し様子を見ながらの施工になり苦労しました。

使用してから1週間ぐらいで事後確認してきましたが、午前中の清掃後の確認で、消臭に関しては、少し臭いが軽減されています。防汚に関しては数ヶ月の使用で確認出来ると思いますので、以後確認して行きたいと思います。