

施工実績

場 所 : 紋別市 建設会社資材倉庫
 施 工 日 : 平成22年7月29日(木)
 対象基材 : ケイカル板
 施工面積 : 1 m²

| 基 材 | 使用材料 | 施工器具 |
|-------|---------------------------------------|-------|
| ケイカル板 | アンダーコート PTA-FJ トップコート TPX-HL | カップガン |

① ブランク面養生状況



② アンダーコート塗布状況



③ トップコート塗布状況



④ 浸透状況確認



☆施工のポイント

施設内の抗菌対策にと紋別市にある建設会社からサンプル施工の依頼を受けた。
 この水産加工場は光触媒に興味があり、新規に建てたプレハブ内にサガンコートの施工依頼を建設会社より受けたが、光触媒のような機能があるという塗料を使う事にしたと言う事なので、違いを見てもらうと言う事で、そちらも同じ基材でサンプルを作ってもらい、同条件で施設内に置いて数ヶ月後に細菌検査をするという話になった。

①ではブランク面を作り違いを見てもらい、基材がケイカル板なので浸透性が凄くあり、②で浸透防止剤のPTA-FJを塗布し、霧吹きで浸透性がなくなるのを確認してから③でトップコートのTPX-HLを塗布し、乾いてから霧吹きで④の浸透性を確認をした。

④では右側が施工面で違いがはっきり出ているのが解る。

細菌検査の日程が決まり次第連絡を受ける事になっておりますので、結果が分かり次第HPに載せたいと思います。