

施工実績

場 所 : 紋別郡雄武町末広町 (足洗い場山側・海側)
 施 工 日 : 平成22年6月12日 (土)
 対象基材 : タイル
 施工面積 : 18 m²

基 材	使用材料	施工器具
タイル	TPX-85	カップガン

(山側)



養生状況



下処理拓磨材使用



施工状況

(海側)



養生状況



下処理拓磨材使用



施工状況

施工完了



☆施工のポイント

昨年新設した保育所の足洗い場の、防汚・抗菌・防カビ対策として施工依頼を受けました。きれいな内にとの事でしたが、土埃などで汚れていて下処理に時間がかかりました。また、施工後に園児が施工現場に入らないように、園児の少ない土曜日の施工にしました。現場は、南面にあり太陽の光が十分当たる位置にあるので、効果が期待出来ます。メンテナンスは、散水程度で十分で、雨が降るとセルフクリーニングの効果も期待出来ますが、ホースを使っての散水が効果的です。園児が使う所なので、抗菌対策にも効果大です。以後、経過を見ながら事後確認していきたいと思えます。