

施工実績

場所 : 紋別郡雄武町曙 (有)大輪興業内敷地
 施工日 : 平成21年6月25日(木)
 対象基材 : コンクリート
 施工面積 : 0.045 m²

基 材	使用材料	施工器具
コンクリート	アンダーコート TPX-FJ	カップガン
	トップコート TPX-85	



まず、施工の違いを見るために半分を養生し施工準備をした。



最初にアンダーコートにTPX-FJを塗布。



アンダーコートが乾いてから、トップコートにTPX-85を塗布。



指から右側が施工面、会社敷地内に置いて経過を確認する。



5ヶ月近く経過したが、親水性も確認できている。



乾いた状態では、汚れの差が出てきている。

*コンクリート自体には、浸透防止剤など塗っていない状態で試験しています。
 サンプルは弊社事務所玄関の外に置いてありますので、いつでも確認する事が出来ます。